

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Atļaujā pieteiktā jauda
1	Zemgales RVP	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov.	600 m3/dnn
2	Zemgales RVP	Elejas NAI , Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas 1, Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads	400 m3/dnn
3	Zemgales RVP	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	300 m3/dnn

4	Zemgales RVP	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads	45 m3/dnn
5	Zemgales RVP	SIA DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads	30 m3/dnn
6	Lielrīgas RVP	SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI, Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads	4471 m3/dnn

7	Vidzemes RVP Madonas sektors	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	257 m ³ /dnn
8	Vidzemes RVP Madonas sektors	SIA DIMDIŅI NAI; Pagraļkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	120 m3/dnn
9	Vidzemes RVP Madonas sektors	SIA "GULBENES NAMI", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	155 m3/dnn
10	Vidzemes RVP Valmieras sektors	PKS "Straupe" NAI, Pienotava", "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads	50 m3/dnn

11	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Gaujas iela 34a, Līgatne, Cēsus novads	100 m3/dnn
12	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA "Abula" NAI, Alus ražotne, "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras novads	30 m3/dnn
13	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Liepājas SEZ NAI, Liepājas ostas 27.piestātne, Liepāja	93 m3/dnn
14	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Kazdangas ciema NAI "Avenes" Dienvidkurzemes novads	400 m3/dnn
15	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA „LMIKO FARM” NAI, „Strazdi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads	50 m3/dnn
16	Kurzemes RVP Ventspils sektors	Dokupes ciema NAI, Tārgales pagasts, Ventspils novads	30 m3/dnn

17	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "NS Estate" NAI, "Avoti", Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads	150 m3/dnn
18	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "RENETA" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	60 m3/dnn
19	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	25 m3/dnn
20	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Kuldīgas maizes ceptuve", Graudu iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads	11 m3/dnn
21	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Vajars", "Kļavas" Ābari, Zirņu pagasts, Saldus novads	100 m3/dnn

22	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Grobiņas namserviss" Pāvilostas NAI; Krasta iela, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads	45 m3/dnn
23	Latgales RVP Daugavpils sektors	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn
24	Latgales RVP Daugavpils sektors	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn
25	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	42,74 m3/dnn

26	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	50 m3/dnn
----	-------------------------------	---	-----------

Notekūdeņu raksturojums (precizēt, ja nav korekti norādīts), obligāti norādāms, ja tiek attīrīti ražošanas notekūdeņi	Ūdensobjekta nosaukums, kuru ietekmē NAI (ja ieplūde grāvī, tad norādīt grāvis un ūdensobjekta nosaukums, kurā ieplūsts grāvis)	Problēmsituācija
Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” un ekstraktu rūpnīcas SIA „L.E.V.”	Auces upe	Smakas, attīrīto notekūdeņu kvalitātes radītāji izplūdes vietā Auces upē. Pēdējā pusotra gada laikā SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” notekūdeņu priekšattīrīšanu spējis nodrošināt tikai periodiski, kā rezultātā Nākotnes NAI tiek noslogotas ar sadzīves notekūdeņiem neatbilstošiem notekūdeņiem.
Sadzīves notekūdeņi	Elejas upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus
Komunālie notekūdeņi	Bērzes upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus

Sadzīves notekūdeņi		Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski.
Sadzīves notekūdeņi	Ilkstruma upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus
Sadzīves notekūdeņi	Izplūde grāvī, tālāk Kalnupītē	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana

Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	Lazdupīte, kas savukārt ieplūst Gaujā.	NAI ir nolietojušās, tām ir nepieciešama rekonstrukcija.
Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Lizuma ciemata centralizētajā kanalizācijas sistēmā	Problēmas ar (rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošanu). Ir problēmas ar biešu notekūdeņu apsaimniekošanu. Ražošanas notekūdeņu novadīšana uz Lizuma NAI, ietekmē šo iekārtu darbību.
Komunālie un ražošanas notekūdeņi	Kaulupīte, kas tālāk ietek Gosupē	Pēc attīrīšanas notekūdeņos tiek pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības. Darbības traucējumus rada SIA "DIMDIŅI" nepietiekami attīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana. Iekļauat sarakstā 2020.gadā.
Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	Braslas upe	Normatīvi netīru notekūdeņu emisija vidē

Komunālie notekūdeņi	izplūde Līgatnes upē	2020. gada pārbaudes ietvaros konstēta neatbilstoša NŪ attīrīšana. Vidēt tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Sarakstā iekļautas 2020.gada dec.
Ražošanas notekūdeņi	izplūde Abulā	Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai septiķis ar izplūdi vidē. Iekļautas sarakstā 2020.gada dec.
Kuģu naftas produktus saturoši notekūdeņi	izplūde Karostas kanālā, Liepājā, bet šobrīd nenovada vidē	Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas produktiem, taču KSP un BSP ₅ pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus aizliegts novadīt vidē. Tiek izvesti uz Klaipēdu
Komunālie notekūdeņi	izplūde grāvī, tālāk Alokstes upē	Notekūdeņu kvalitāte izplūdē ir mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi sastāda vairāk kā pusi no kopējā notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst nevienmērīgi. 2020.gada valsts testēšana uzrāda vairākkārtējus limitēto koncentrāciju pārsniegumus
Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē.	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību
Sadzīves notekūdeņi	Grāvis, tālāk Packules upe	Morāli un fiziski novecojušas. Nevar paņemt notekūdeņu paraugus, jo maza apjoma nū pieplūde.

Komunālie notekūdeņi		Notekūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5, KSP, Nkop un SV koncentrācijas izplūdē vairākkārtēji pārsniedz atļaujā limitētās koncentrācijas. Nepietiekoši attīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē, rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.
Ražošanas notekūdeņi	Grāvis, Dīcmaņu strauts	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI darbība avārijas dēļ faktiski bija apturēta
Sadzīves notekūdeņi	Užavas upe	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību
Ražošanas notekūdeņi	Brūžupīte	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību
Komunālie notekūdeņi	Paksītes upe	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI ieplūdē nebija vērojami notekūdeņi, savukārt NAI izplūdē notekūdeņu paraugi tika paņemti

Komunālie notekūdeņi	Sakas upe	27.06.2023. veicot saņemtās sūdzības pārbaudi, tika konstatēts, ka viens no diviem BIO 75 aerācijas baseiniem nefunkcionē un vidē tiek tiek novadīts piesārņojums. Pāvilostai raksturīgi, ka vasaras sezonās tiek uz NAI novadīts paaugstināts notekūdeņu apjoms, jo vasarās ierodas atpūtnieki un tie iedzīvotāji, kuri Pāvilostā uzturas vasaras atpūtas sezonā. Šāda nevienmērīga notekūdeņu plūsma izved no ierindas attīrīšanas procesu.
Sadzīves notekūdeņi	Novadgrāvī (tek Daugavas virzienā, tomēr neieplūst tajā)	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.
Sadzīves notekūdeņi	Ziemeļsusējas upē	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.
Sadzīves notekūdeņi	Balvu ezers (Ir noteikts kā riska ūdensobjekts).	Iekārtas nenodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu regulāri pārsniedzot atļaujā noteiktās robežvērtības. Operatora darbības uzraudzīšanas gaitā tika konstatēts, ka iekārtu darbības traucējumiem ir vairāki iemesli. Kā viens no galvenajiem NAI darbību traucējošiem faktoriem ir agresīvo (uz hlora bāzes) dezinfekcijas līdzekļu un citu ķīmisko produktu izmantošana pansionāta vajadzībām. ĶSP/BSP attiecība NAI ieplūdē ir robežās no 5 līdz 10, kas ir raksturīgi rūpnieciskajiem notekūdeņiem.

Komunālie notekūdeņi	No Isnaudas upe ietek Lielajā Ludzas ezerā, kas ir riska ūdensobjekts	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana
----------------------	---	--

Gads, kura iekārta iekļauta sarakstā	2022.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	2023.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes par 2022.gada veiktās valsts testēšanas
2018	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdots izpildrīkojums par piespiedu naudu.
2022	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēts, ka netiek nodrošināta BSP5, ĶSP un SV rādītāju attīrīšanas efektivitāte, turklāt izplūdē ĶSP, BSP5 un SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
2022	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē Nkop. koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

2023		Jā	29.09.2022.Lēmums Nr.226-39/2022 Norādījumi- saskaņā ar B atļaujas C sadaļas 13.6.1. apakšpunktu – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar 13.6.4. apakšpunktu – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.
2022	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV būtiski pārsniegumi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots lēmums par veicamām rīcībām.
2022	Jā	Nē	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2022.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiemOperators 19.04.2023. Iesniedzis iesniegumu Dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai jaunu NAI būvniecībai. Iekārta ir iekļaujama problemātisko NAI sarakstā līdz brīdim, kad jaunās NAI tiks pieņemtas ekspluatācijai un to atbilstoša darbība tiks apstiprināta ar VT rezultātiem.

2018	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
2019	Nē	Nē	
2020	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
2018	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Operatoram 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.

2020	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 rādītāju būtisks pārsniegums. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
2020	Nē	Nē	
2018	Nē	Nē	
2018	Jā	Jā	Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5, ŪSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
2018	Nē	Nē	
2018	Nē	Nē	

2023		Jā	Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.
2022	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.
2022	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu, NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu un NAI attīrīto notekūdeņu atkārtotu testēšanu. Veicama atkārtota valsts testēšana.
2022	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.
2022	Jā	Jā	Valsts testēšanas laikā nebija iespējams noņemt notekūdeņu paraugu NAI ieplūdē, jo NAI ieplūdē nebija notekūdeņu, savukārt NAI izplūdē tika novērota notekūdeņu plūsma.

2023	Nē	Nē	
2020	Nē	Nē	
2020	Nē	Nē	
2018	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.

2021	Jā	Nē	Valsts testēšanā konstatēts Pkop rādītāja RV pārsniegums, kā arī netiek nodrošināta n/ū attīrīšanas efektivitāte Pkop un SV. Operatora veiktais monitorings apliecina valsts testēšanas rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
------	----	----	--

Piezīmes par 2023.gada veiktās valsts testēšanas

Valsts testēšanā konstatēti BSP5, KSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un KSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.

Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas, taču atkārtots lēmums par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai netiks izdots, bet tiks veikta minētā lēmuma piespiedu izpildes procedūra.

Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču tas nav būtisks.

Veicot tematisko pārbaudi par Līvberzes NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču testēšanas pārskatu rezultāti, nav viennozīmīgi vērtējami, jo notekūdeņu piesārņojošo vielu paraugu ņemšanas laikā, NAI izplūdes vieta ir applūdusi. Operators informēja, ka tiek pievestas aktīvās dūņas uz objektu.

Veicot tematisko pārbaudi par valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, ņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski. Savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5, Pkop un SV pārsniegumi.

Veicot tematisko pārbaudi par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, ņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 un SV koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV.

Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.

Veicama atkārtota valsts testēšana.
Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Norādīts nepieļaut B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0050 13.1.punkta 3.apakšpunkta C-2. tabulā noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.

Veicama atkārtota valsts testēšana. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
Valsts testēšanā nebūtiski pārsniegts BSP5, tiks organizēta pārbaude gada siltajā periodā, lai pārliecinātos par NAI darbības atbilstību.
Atstājams sarakstā.

Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
03.01.2022. Ir izdots Lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai Nr. 222-43/2022.

Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5 RV pārsniegumi. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Izvērtējot notekūdeņu testēšanas pārskatus un to atbilstību atļaujas nosacījumiem, secināms, ka, vairs neieplūstot piena pārstrādes ražošanas notekūdeņiem, NAI darbība ir normalizējusies. Uz NAI novadītajos notekūdeņos BSP5, ŪSP un suspendēto vielu koncentrācijas nepārsniedz Atļaujā noteiktās koncentrācijas. NAI tiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīviem, izņemot BSP5, kura koncentrācijai konstatēts pārsniegums par 37,5 mg/l.

Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.

Notekūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5 koncentrācija izplūdē par 150 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju, ĶSP koncentrācija izplūdē par 200 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju, suspendēto vielu koncentrācija izplūdē par 133 mg/l pārsniedz atļaujā limitēto koncentrāciju. Suspendēto vielu koncentrācija ieplūdē ir mazāka nekā izplūdē. Attīrīšanas iekārtas nenodrošina pietiekamus samazinājuma procentus BSP5; ĶSP un suspendētajām vielām. Nostādinātāja virspusē aptuveni 15 centimetri biezā slānī notekūdens dzidrs, dziļāk nostādinātāja tvertne pilna ar dūņām. Nepietiekoši attīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.

Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju pārsniegumi.

Pārbaudes laikā nerodas pārliecība un nav gūti pierādījumi, ka ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiktu novadīti uz Operatora NAI.

Testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ŪSP, SV, N kop. un P kop. rādītāju pārsniegumi. Objekts iekļaujams problemātisko NAI sarakstā.

Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ŪSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. 2020.,2021.,2022.,2023. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.

